



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA EMEB "PROF. ROMEO RUI"

Local: EMEB "Prof. Romeo Rui"
Rua Antonio Ferreira Cardia, 31 - Altos do Tietê - Tietê - SP
Data Base: agosto / 2024
BDI: 23,00 %

		BDI: 23,00%				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS	R\$ 46.810,26	R\$ 23.405,13	R\$ 23.405,13		
2.	REVISÃO COBERTURA	R\$ 6.224,91	R\$ 6.224,91			
3.	DEMOLIÇÃO RESERVATÓRIO CONCRETO	R\$ 21.912,07				R\$ 21.912,07
4.	RECOMPOSIÇÃO PISO	R\$ 4.832,92				R\$ 4.832,92
5.	RESERVATÓRIO	R\$ 35.996,71		R\$ 17.998,35	R\$ 17.998,35	
6.	REFORMA GUARDA CORPO METÁLICO	R\$ 5.357,30	R\$ 5.357,30			
7.	COBERTURA METÁLICA	R\$ 8.690,79			R\$ 8.690,79	
8.	REPARO TUBULAÇÃO REFEITÓRIO	R\$ 155,15	R\$ 155,15			
TOTAL		R\$ 129.980,11	R\$ 35.142,49	R\$ 41.403,48	R\$ 26.689,14	R\$ 26.744,99

Tietê, 02 de agosto de 2024.

LUCAS AMADIO POLASTRE
ARQUITETO E URBANISTA
CAU: A146657-7
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO

Assinado por 1 pessoa: LUCAS AMADIO POLASTRE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tiete.1doc.com.br/verificacao/C141-FB66-8A2A-39A7> e informe o código C141-FB66-8A2A-39A7

