



I.C.A.N.P. - INSTITUTO CAMPINAS DE ADMINISTRAÇÃO, DE NEGÓCIOS E DE PROJETOS  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA



PREFEITURA MUNICIPAL DE TIETÊ  
TIETÊ/SP

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

REFORMA PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES-ETAPA 01  
ESTR. MUN. ABÍLIO BERTOLA, TIETÊ - SP, 18530-000

ITEM	DESCRIÇÃO	Valor Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5		Mês 6	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 54.699,60	25,00%	R\$ 13.674,90	15,00%	R\$ 8.204,94	15,00%	R\$ 8.204,94	15,00%	R\$ 8.204,94	15,00%	R\$ 8.204,94	15,00%	R\$ 8.204,94
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 61.470,44	35,00%	R\$ 21.514,65	65,00%	R\$ 39.955,79	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.775,20	70,00%	R\$ 1.242,64	30,00%	R\$ 532,56	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4	PORTAL E GUARITA	R\$ 93.403,14	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 28.020,94	30,00%	R\$ 28.020,94	40,00%	R\$ 37.361,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	QUIOSQUE	R\$ 287.198,00	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 57.439,60	30,00%	R\$ 86.159,40	30,00%	R\$ 86.159,40	20,00%	R\$ 57.439,60	0,00%	R\$ -
6	SALÃO	R\$ 186.346,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 37.269,21	40,00%	R\$ 74.538,41	20,00%	R\$ 37.269,21	20,00%	R\$ 37.269,21
7	LANCHONETE	R\$ 278.820,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	15,00%	R\$ 41.823,07	30,00%	R\$ 83.646,14	30,00%	R\$ 83.646,14	25,00%	R\$ 69.705,11
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 336.976,23	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 67.395,25	20,00%	R\$ 67.395,25	25,00%	R\$ 84.244,06	25,00%	R\$ 84.244,06	10,00%	R\$ 33.697,62
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.300.689,09</b>	<b>100,00%</b>											

terça-feira, 19 de julho de 2022

<b>TOTAL DO MÊS</b>	2,80%	R\$ 36.432,19	15,50%	R\$ 201.549,07	20,67%	R\$ 268.872,80	28,77%	R\$ 374.154,20	20,82%	R\$ 270.803,94	11,45%	R\$ 148.876,88
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>2,80%</b>	<b>R\$ 36.432,19</b>	<b>18,30%</b>	<b>R\$ 237.981,27</b>	<b>38,97%</b>	<b>R\$ 506.854,07</b>	<b>67,73%</b>	<b>R\$ 881.008,27</b>	<b>88,55%</b>	<b>R\$ 1.151.812,21</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 1.300.689,09</b>

Responsável Técnico  
**Nome:** ANTONIO CARLOS FARINA JUNIOR  
**CREA/CAI** 5069397510  
**ART/RRT:** 28027230220334724

Representante Tomador  
**Nome:** ÁLVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ  
**SECRETÁRIO DE OBRAS**