



# Prefeitura do Município de Tietê

## ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: REFORMA DO PARQUE ECOLÓGICO CORNÉLIO PIRES

REFERÊNCIA:

SINAPI dez/23

CDHU 192

BDI: 22,47%

### CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 9.758,52	R\$ 9.758,52					
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 16.387,47	R\$ 16.387,47					
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 889,35	R\$ 889,35					
4	PORTAL E GUARITA	R\$ 93.713,77	R\$ 93.713,77					
5	QUIOSQUE	R\$ 297.713,80		R\$ 148.856,90	R\$ 148.856,90			
6	SALÃO	R\$ 169.413,07				R\$ 84.706,53	R\$ 84.706,53	
7	LANCHONETE	R\$ 402.170,57			R\$ 100.542,64	R\$ 100.542,64	R\$ 100.542,64	R\$ 100.542,64
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 301.888,72					R\$ 150.944,36	R\$ 150.944,36
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.291.935,27</b>	<b>R\$ 120.749,11</b>	<b>R\$ 148.856,90</b>	<b>R\$ 249.399,54</b>	<b>R\$ 185.249,18</b>	<b>R\$ 336.193,54</b>	<b>R\$ 251.487,00</b>

Tietê, 06 de março de 2024

LUCAS AMADIO POLASTRE  
ARQUITETO E URBANISTA  
CAU: A146657-7  
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO